Kleine Anfrage

des Abgeordneten Emde (CDU)

und

Antwort

des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz

Planungsfortschritt bei der Generalinstandsetzung der Talsperre Weida

Die Talsperre Weida soll durch die Thüringer Fernwasserversorgung eine Generalinstandsetzung erhalten. Vonseiten der Thüringer Fernwasserversorgung wurde bereits im Oktober 2018 ein möglicher Zeitplan für den Projektablauf vorgestellt.

Das **Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz** hat die **Kleine Anfrage 7/592** vom 11. Mai 2020 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 15. Juni 2020 beantwortet:

1. In welcher Phase der Planung ist das Projekt derzeit?

Antwort:

Derzeit erfolgt die Erarbeitung der Entwurfsplanung der Teilobjekte TO 3 - Hauptmauer, TO 4 - Sattelmauer, TO 6 - Ertüchtigung der Hochwasserentlastung (HWE), TO 7- Stauraum, Außenanlagen, sonstige Leistungen und TO 8 - Rohwasserpumpwerk/Neubau Wasserkraftanlage.

2. Welche Projektschritte sind bis zum Baubeginn noch zu erledigen und was sind die geplanten Zeiträume für diese einzelnen Schritte?

Antwort:

Der aktuelle Zeitplan für die in der Antwort zu Frage 1 genannten Teilobjekte sieht Folgendes vor:

Teilobjekt	Zeitraum
Vorliegen der Ergebnisse aus den Modellversuchen zur Bemessung des Tosbe-	
ckens und der HWE	Juni 2020
Vorliegen der Entwurfsplanung	November 2020
Vorliegen der Umweltplanung und der Genehmigungsplanung	Januar 2021
Antrag auf Genehmigung/Planfeststellung	Februar 2021
Fertigstellung der Entwicklung der Betonrezeptur	April 2022
Vorliegen der Genehmigung/Planfeststellung	April 2022
Vorliegen der Ausführungsplanung und Vorbereitung der europaweiten Vergabe	August 2022
Abfischung und Entleerung der Talsperre	Dezember 2022
Auftragserteilungen	Februar 2023

Druck: Thüringer Landtag, 9. Juli 2020

3. Welche finanziellen Mittel sind für das Gesamtprojekt vorgesehen (bitte aufschlüsseln nach Planungs-, Bauvorbereitungs-, Baukosten und sonstigen Kosten)?

Antwort:

Auf der Grundlage der Kostenfeststellung zu Teilobjekt TO 1, der Kostenschätzung der Teilobjekte TO 3, TO 4, TO 6, TO 7 und TO 8 sowie der Kostenannahme zu den Teilobjekten TO 2, TO 5 und TO 9 ist von folgenden Kosten gemäß Tabelle in der Anlage auszugehen.

In den Bauvorbereitungskosten sind insbesondere die Aufwendungen für die wasserbaulichen Modellversuche, die Erstellung der Betonrezeptur, die Abfischung, die gegebenenfalls erforderlichen Baumfällungen und den Abstau enthalten.

Eine Fortschreibung der Kosten erfolgt nach Vorliegen der Kostenberechnung für die Teilobjekte TO 3, TO 4, TO 6, TO 7 und TO 8 voraussichtlich im November 2020.

In Vertretung

Möller Staatssekretär

Anlage

	T	
Teilobjekte		Beträge brutto in TEUR
TO 1 - Brücke "Bermichsmühle":	Gesamt:	330
	- Baukosten	260
	- Baunebenkosten	70
	davon: Planungskosten	63
	Bauvorbereitungskosten	0
	sonstige Kosten	7
TO 2 - Vorsperre "Pisselsmühle":	Gesamt:	2.400
·	- Baukosten	1.920
	- Baunebenkosten	480
	davon: Planungskosten	430
	Bauvorbereitungskosten	40
	sonstige Kosten	10
TO 3 - Hauptsperre:	Gesamt:	17.470
100 Hauptopene.	- Baukosten	13.980
	- Baunebenkosten	3.490
	davon: Planungskosten	2.940
	Bauvorbereitungskosten	400
		150
TO 4 Cottoling and	sonstige Kosten	
TO 4 - Sattelmauer:	Gesamt:	11.400
	- Baukosten	9.120
	- Baunebenkosten	2.280
	davon: Planungskosten	1.700
	Bauvorbereitungskosten	500
	sonstige Kosten	80
TO 5 - Ausgleichsbecken:	Gesamt:	1.720
	- Baukosten	1.380
	- Baunebenkosten	340
	davon: Planungskosten	310
	Bauvorbereitungskosten	20
	sonstige Kosten	10
TO 6 - Ertüchtigung HWE:	Gesamt:	0
10 0 Entachtigatig 1111E.	(ist Bestandteil des TO 4)	ŭ
TO 7 - Stauraum, Außenanlagen et cetera	Gesamt:	4.000
10 7 - Otauraum, Auscriamagen et cetera	- Bauleistungen	3.200
	- Baunebenkosten	800
	davon: Planungskosten	530
		250
	Bauvorbereitungskosten	
TO 0 D I	sonstige Kosten	20
TO 8 - Rohwasserpumpwerk/ Neubau Wasserkraft-		1.330
anlage	- Bauleistungen	1.060
	- Baunebenkosten	270
	davon: Planungskosten	265
	Bauvorbereitungskosten	0
	sonstige Kosten	5
TO 9 - Abriss altes Wasserwerk:	Gesamt:	240
	- Bauleistungen	190
	- Baunebenkosten	50
	davon: Planungskosten	45
	Bauvorbereitungskosten	0
	sonstige Kosten	5
Gesamt	J	38.890
(Teilobjekte TO 1 bis TO 9):	- Bauleistungen	31.110
\	- Baunebenkosten	7.780
	davon: Planungskosten	6.283
	_	1.210
	Bauvorbereitungskosten	
	sonstige Kosten	287